

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Bancos:

Item	Descrição	Total	Peso (%)	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PREÇIMINARES E INDIRETOS	R\$ 149.004,13	10,80 %	R\$ 37.251,03	25%	R\$ 11.920,33	8%	R\$ 8.940,25	6%	R\$ 8.940,25	6%	R\$ 8.940,25	6%	R\$ 10.430,29	7%	R\$ 20.860,58	14%	R\$ 10.430,29	7%	R\$ 14.900,41	10%	R\$ 16.390,45	11%	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 213.457,70	10,74 %	R\$ 21.345,77	10%	R\$ 74.710,20	35%	R\$ 74.710,20	35%	R\$ 42.691,54	20%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
3	ESTRUTURA	R\$ 295.823,78	13,01 %	R\$ -	-	R\$ 29.582,38	10%	R\$ 44.373,57	15%	R\$ 59.164,76	20%	R\$ 59.164,76	20%	R\$ 59.164,76	20%	R\$ 44.373,57	15%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.308,87	9,12 %	R\$ -	-	R\$ 18.330,89	10%	R\$ 27.496,33	15%	R\$ 45.827,22	25%	R\$ 45.827,22	25%	R\$ 27.496,33	15%	R\$ 18.330,89	10%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
5	COBERTURA	R\$ 70.953,32	3,77 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.643,00	15%	R\$ 10.643,00	15%	R\$ 14.190,66	20%	R\$ 17.738,33	25%	R\$ 10.643,00	15%	R\$ 7.095,33	10%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.331,60	0,71 %	R\$ -	-	R\$ 7.998,96	60%	R\$ 5.332,64	40%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
7	ESQUADRIAS	R\$ 190.104,64	9,66 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 28.515,70	15%	R\$ 28.515,70	15%	R\$ 38.020,93	20%	R\$ 47.526,16	25%	R\$ 47.526,16	25%	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 68.596,80	3,41 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6.859,68	10%	R\$ 10.289,52	15%	R\$ 17.149,20	25%	R\$ 17.149,20	25%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 99.759,95	5,15 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 24.939,99	25%	R\$ 34.915,98	35%	R\$ 39.903,98	40%	R\$ -	-	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 18.708,97	0,95 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.741,79	20%	R\$ 3.741,79	20%	R\$ 5.612,69	30%	R\$ 5.612,69	30%	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 28.650,55	1,47 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.297,58	15%	R\$ 10.027,69	35%	R\$ 14.325,28	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
12	PINTURA	R\$ 72.883,90	3,76 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.220,98	25%	R\$ 14.576,78	20%	R\$ 18.220,98	25%	R\$ 21.865,17	30%	
13	MARMORARIA	R\$ 10.595,35	0,56 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.178,61	30%	R\$ 7.416,75	70%	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 57.256,66	2,94 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 28.628,33	50%	R\$ 28.628,33	50%	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 134.392,06	6,73 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 20.158,81	15%	R\$ 33.598,02	25%	R\$ 40.317,62	30%	R\$ 13.439,21	10%	R\$ 13.439,21	10%	R\$ 13.439,21	10%	R\$ -	-	R\$ -	-	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 211.271,20	10,84 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 42.254,24	20%	R\$ 42.254,24	20%	R\$ 42.254,24	20%	R\$ 42.254,24	20%	R\$ 42.254,24	20%	
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 104.303,20	5,48 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.645,48	15%	R\$ 36.506,12	35%	R\$ 36.506,12	35%	R\$ 15.645,48	15%	R\$ -	-	R\$ -	-	
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.513,17	0,38 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.878,29	25%	R\$ 3.380,93	45%	R\$ 2.253,95	30%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.963,71	0,69 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.740,93	25%	R\$ 3.740,93	25%	R\$ 5.237,30	35%	R\$ 4.489,11	30%	R\$ 1.496,37	10%	R\$ -	-	R\$ -	-	
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.596,67	0,31 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.238,67	40%	R\$ 3.358,00	60%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.378,96	0,27 %	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.613,69	30%	R\$ 3.765,27	70%	
TOTAL		R\$ 1.955.875,19		TOTAL	58.596,80	3%	142.542,75	7%	187.871,47	10%	206.130,52	11%	210.603,32	11%	262.369,59	13%	298.344,56	15%	190.763,03	10%	214.720,75	11%	183.912,40	9%
			ACUMULADO	58.596,80	3%	201.139,55	10%	389.011,02	20%	595.141,54	30%	805.744,86	41%	1.068.114,46	55%	1.366.459,02	70%	1.557.222,05	80%	1.771.942,79	91%	1.955.855,19	100%	